

Výroční zpráva o stavbě kostela Svatého Ducha – rok 2012

V roce 2012 nastala velká změna v rychlosti výstavby našeho kostela.

Začátkem roku jsme měli hrubou stavbu hotovou. Kostel měl všechny nosné konstrukce i střechu s kupolí.

Na začátku tohoto roku se zástupci staroměstské farnosti sešli a navrhli urychlené dokončení stavby tak, aby v novém kostele byly možné bohoslužby už v polovině roku 2014. Určili, které věci v kostele jsou nezbytně nutné a které mohou ještě počkat a spočítali rozpočet.

Ke každoročním příjmům na stavbu kostela si farnost navíc vypůjčila od banky 15 milionů korun. Tyto finance zajistí dostavbu a umožní, abychom v našem novém kostele zažili bohoslužby už v polovině roku 2014.

Tento krok viditelně výstavbu v letošním roce urychlil. Nejvíce viditelný je téměř dokončený plášť (skleněné stěny) kostela a bílá stěrková úprava horních částí věží. Dále byly udělány omítky ve věžích a v kupoli, v podzemních podlažích věží byla vyhotovena rozsáhlá sociální zařízení. V zemi kolem kostela byl položen plynovod, vodovod a kanalizace včetně přečerpávací stanice.

Od začátku roku bylo na jmenované objekty a konstrukce prostavěno celkem 17 683 165,30 Kč.

Na tento obnos nám přispěla staroměstská radnice částkou 2,5 mil. Kč, Nadace Děti, kultura, sport 100 tis. Kč. Velkým příspěvkem byl rovněž výtěžek za dvou sbírek po městě. V neposlední řadě příspěvky nejmenovaných sponzorů a dárců a kostelní sbírky.

Všem těmto obětavým příznivcům stavby našeho kostela je nutno vyjádřit vřelé poděkování.

Mimořádný dík patří našemu farníkovi panu Josefovi Budařovi, který přijal dostavbu našeho kostela jako předmět své osobní cti.

Ing. František Křivák